




Sag EF Solvej, udskiftning af brugsvandsinstallation.
 Emne Datoplan

Sags nr. 11552
 Dato 12-09-2013

Opgang	Startdato	Varsling kælder	Tømning af kælderrum	14 dags varsel FLD	Registrering lejligheder	3 dags varsel	Ugers varighed	Mangellister FLD	Mangel- gennemgang	Slutmangler
Varmecentral	23.09.2013	-	-	-	-	-	1	-	26.09.2013	04.10.2013
Kælder	09.09.2013	05.09.2013	15.09.2013	-	-	05.09.2013	3	-	23.09.2013	27.09.2013
Solvej 3	30.09.2013	05.09.2013	15.09.2013	16.09.2013	17.09.2013	25.09.2013	5	24.10.2013	28.10.2013	01.11.2013
Solvej 5	21.10.2013	05.09.2013	15.09.2013	07.10.2013	17.09.2013	16.10.2013	4	07.11.2013	11.11.2013	15.11.2013
Solvej 7	04.11.2013	05.09.2013	15.09.2013	21.10.2013	21.10.2013	30.10.2013	4	21.11.2013	25.11.2013	29.11.2013
Howitzvej 61	18.11.2013	05.09.2013	15.09.2013	04.11.2013	21.10.2013	13.11.2013	4	05.12.2013	09.12.2013	13.12.2013

 = udført aktivitet
 = Forestående aktivitet
 = igangværende aktivitet

